

УТВЕРЖДЕН  
Приказом Министерства экономического развития  
Кабардино-Балкарской Республики  
от 5 апреля 2017 года № 38

Отчет о реализации плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике на 2017 год

( тыс. рублей)

№	Наименование объекта	Стоимость объекта	ПЛАН					Планируемые сроки сдачи объекта	ФАКТ				Планируемые сроки сдачи объекта
			Источники и объемы финансирования				Источники и объемы финансирования				Фактическое состояние объекта (этап подготовки или)		
			Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Внебюджетные инвестиции	Всего		Федеральный бюджет	Республиканский бюджет		Внебюджетные инвестиции	
	Всего	18 955 012,92	5 929 951,08	1 744 428,68	376 162,40	3 984 448,00		2 095 235,02	1 029 000,75	166 367,01	896 596,00		
	Физическая культура и спорт	135 785,53	50 208,93	0,00	50 208,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Строительство спортивно-оздоровительного центра, г.о. Прохладный	135 785,53	50 208,93	0,00	50 208,93	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	исполнение	2018
	Образование	473 793,81	198 610,45	169 396,98	29 213,47	0,00		10 072,39	0,00	10 072,39	0,00		
2	Строительство школы на 825 учащихся по ул.Кабардинская,115,	289 666,66	14 483,30	0,00	14 483,30	0,00	2017	10 072,39	0,00	10 072,39	0,00	исполнение	2018
3	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в г.Чегем	91 303,98	91 303,98	83 999,29	7 304,69	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	исполнение	-
4	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в с. Белая Речка	92 823,17	92 823,17	85 397,69	7 425,48	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	исполнение	2018
	Культура	414 688,03	232 968,40	172 946,10	60 022,30	0,00		233 942,97	167 355,15	63 316,56	0,00		
5	Строительство дома культуры на 300 мест в с.п.Жанхотеко	18 036,59	17 050,00	15 500,00	1 550,00	0,00	2017	18 036,38	15 500,00	2 536,38	0,00	завершен	2017
6	Строительство дома культуры на 300 мест в с.п. Ерокко	17 861,32	17 050,00	15 500,00	1 550,00	0,00	2017	17 049,99	15 500,00	1 549,99	0,00	завершен	2017
7	Строительство дома культуры на 300 мест в с.п.Кичмалка	18 201,93	17 050,00	15 500,00	1 550,00	0,00	2017	17 205,50	15 500,00	1 705,50	0,00	завершен	2017
8	Строительство дома культуры на 300 мест в с.п.Красносельское	18 285,52	17 050,00	15 500,00	1 550,00	0,00	2017	17 371,23	15 500,00	1 871,23	0,00	завершен	2017
9	Строительство дома культуры на 300 мест в с.п.Хамидие	18 589,48	17 050,00	15 500,00	1 550,00	0,00	2017	17 660,00	15 500,00	2 160,00	0,00	завершен	2017
10	Строительство дома культуры на 300 мест в с.п.Хушто-Сырт	17 827,27	17 050,00	15 500,00	1 550,00	0,00	2017	17 049,99	15 500,00	1 549,99	0,00	завершен	2017

№	Наименование объекта	Стоимость объекта	Источники и объемы финансирования				Планируемые сроки сдачи объекта	Источники и объемы финансирования				Фактическое состояние объекта (этап подготовки или)	Планируемые сроки сдачи объекта
			Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Внебюджетные инвестиции		Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Внебюджетные инвестиции		
11	Строительство дома культуры на 300 мест в с.п.Зарагидж	18 127,66	17 050,00	15 500,00	1 550,00	0,00	2017	17 221,27	15 500,00	1 721,27	0,00	завершен	2017
12	Строительство дома культуры на 300 мест в с.п.Псыгану	18 161,17	17 050,00	15 500,00	1 550,00	0,00	2017	17 253,10	15 500,00	1 753,10	0,00	завершен	2017
13	Строительство дома культуры на 300 мест в с.п.Лашкута	16 850,40	16 800,00	15 500,00	1 300,00	0,00	2017	16 850,39	13 000,00	3 850,39	0,00	завершен	2017
14	Строительство дома культуры на 300 мест в х.Колдрасинский	16 792,08	16 800,00	15 500,00	1 300,00	0,00	2017	15 952,47	13 000,00	2 952,47	0,00	завершен	2017
15	Реконструкция здания Балкарского государственного драматического театра, г.о.Нальчик	188 661,30	29 974,50	0,00	29 974,50	0,00	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	исполнение	2019
16	Строительство дома культуры, с.п. Псынадаха	47 293,31	32 993,90	17 946,10	15 047,80	0,00	2017	37 292,65	17 355,15	19 937,50	0,00	завершен	2017
	Водоснабжение и водоотведение	372 672,13	222 646,10	201 645,60	21 000,50	0,00		222 646,14	201 645,60	21 000,54	0,00		
17	Расширение очистных сооружений, г.п. Нарткала	372 672,13	222 646,10	201 645,60	21 000,50	0,00	2017	222 646,14	201 645,60	21 000,54	0,00	исполнение	2018
	Прочее	3 200 020,23	2 177,20	0,00	2 177,20	0,00		2 177,22	0,00	2 177,22	0,00		
18	Строительство селлавинозащитных сооружений от поляны Азау до пос. Терскол	3 200 020,23	2 177,20	0,00	2 177,20	0,00	2017	2 177,22	0,00	2 177,22	0,00	исполнение	-
	Инвестиционные проекты	11 838 053,19	4 623 340,00	1 200 440,00	213 540,00	3 384 448,00		1 461 196,30	660 000,00	69 800,30	731 396,00		
19	Строительство многофункционального спортивного центра высшего водительского мастерства	1 100 000,00	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00	2018	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	исполнение	2019
20	Создание автотуристского кластера «Зарагидж»	3 054 323,19	524 240,00	160 000,00	49 880,00	314 360,00	2018	524 196,30	160 000,00	49 800,30	314 396,00	исполнение	
21	Автотуристский кластер «КАВКАЗАВТОСИТИ»	4 263 730,00	1 634 600,00	540 440,00	143 660,00	950 500,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	исполнение	2019
22	Строительство автостанции в г. Тырнауэ	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	2017	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	завершен	2017
23	Строительство автовокзала «Северный»	570 000,00	446 500,00	0,00	0,00	446 500,00	2017	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	исполнение	2018
24	Строительство автовокзала «Южный»	820 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	2017	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	исполнение	2018

№	Наименование объекта	Стоимость объекта	Источники и объемы финансирования				Планируемые сроки сдачи объекта	Источники и объемы финансирования				Фактическое состояние объекта (этап подготовки или)	Планируемые сроки сдачи объекта
			Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Внебюджетные инвестиции		Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Внебюджетные инвестиции		
25	Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию. Создание инновационного, наукоемкого, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой продукции отвечающей по качеству лучшим мировым	2 000 000,00	520 000,00	500 000,00	20 000,00	175 088,00	2019	520 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	исполнение	2019
	Энергетическая инфраструктура	2 520 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		165 200,00	0,00	0,00	165 200,00		
26	Строительство Верхнебалкарской малой ГЭС	2 520 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	2019	165 200,00	0,00	0,00	165 200,00	исполнение	2019